

基本遵守事項(工事説明金資料より抜粋)		月間安全衛生管理工程表	
1	作業時間は8:00~18:30、日曜日は休工とする	日付	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2	7:30~8:30の間は工事車両の搬出入を行わない	曜日	日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火
3	工事現場出入口には、適宜誘導員を配置する	土工事	敷地内盛土工 敷地内排水工 敷地内道路工 外周既設擁壁撤去~PC型枠擁壁工
4	道路上には資材等を放置しない	通行規制工事	通行規制(ネット~保健センター) 通行規制(ネット~保健センター)
5	騒音・振動防止法を遵守する	仮設工事	仮設工事
		土工事	根伐り工事
		躯体工事	躯体工事 コンクリート
		自定駐工事	自定駐工事 コンクリート
		外装工事	☆工事の予定はありません
		内装工事	☆工事の予定はありません
		外構・植栽工事	☆工事の予定はありません
		通行規制工事	☆工事の予定はありません
		安全衛生管理計画	
		大型ダンプ	土砂搬入、砕石、アスファルト搬入
		大型ダンプ	残土搬出・搬入
		大型トラック、トレー	
		4tトラック	基礎躯体工事(鉄筋・型枠・仮設材料)
		生コン車	基礎躯体工事(鉄筋・型枠・仮設材料)
		クレーン	基礎躯体工事 基礎躯体工事
		1日あたりの車両台数	200 180 160 140 120 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

**【先月までの工事進捗】**

◎戸建事業

- 盛土工事を進めています。土砂受入数量の7割を完了しました。
- 全体進捗15%です。(1工区は3月中旬に完了予定)

◎マンション事業

- PC杭打設工事が完了につき、ローラーでの杭搬入は終了致しました。
- 2/23-2/25の夜間・早朝にて特車での重機搬出入を致します。
- 自走駐及び本体様の掘削工事を進めています。場外搬出予定数量の約半数を完了しました。

**【今月度の重点連絡事項】**

◎戸建事業

- JR沿い及びネット~保健会館で片側交互規制での作業があります。
- 関連企業(東電)でネット~保健会館の通行止めでの作業があります。

◎マンション事業

- 基礎躯体工事に伴いコンクリート打設予定日については、生コン車の通行があります。(ネット車は7:30前に入場とします)
- 根伐り・埋戻し工事に伴い残土ダンプの通行があります。
- ※天候等の理由により日程を変更する場合があります。
- ※車両台数は予測台数です。増減が生ずる場合があります。

**【工事車両搬入動線及び誘導員配置計画】**

☆工事車両の搬出入の予定がある場合は、誘導員を配置する。

ローラー等特殊な車両の通行時は、臨時にて誘導員を配置。