

5 月度安全衛生管理計画

サクラシティ 高尾計画

基本遵守事項(工事説明会資料より抜粋)

- 作業時間は8:00~18:30、日曜日は休工とする
- 7:30~8:30の間は工事車両の搬出入を行わない
- 工事現場出入口には、適宜誘導員を配置する
- 道路上には資材等を放置しない
- 騒音・振動防止法を遵守する

事業主 : 大和ハウス工業株式会社
 日本住宅流通株式会社
 日本住宅流通株式会社
 大和小田急建設株式会社
 大和ハウス工業株式会社
 大和ハウス工業株式会社
 株式会社コスモスイニシア
 株式会社長谷工コーポレーション

月間安全衛生管理工程表

日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日				
土工事																																			
排水工事	敷地内 排水工																																		
道路工事																																			
擁壁工事	敷地内外周 PC型枠擁壁工																																		
戸建建築工事	(事業管施工) 1工区戸建建築工事																																		
関連企業者工事	関連企業者工事																																		
通行規制工事	通行規制工事																																		
仮設工事																																			
土工																																			
躯体工事																																			
自走駐工事																																			
外装工事	☆工事の予定はありません																																		
内装工事	☆工事の予定はありません																																		
外構・植栽工事	☆工事の予定はありません																																		
通行規制工事	☆工事の予定はありません																																		
安全衛生行事計画	道路清掃							道路清掃						調整会議												安全協議会									
大型ダンプ																																			
大型ダンプ				資材、砕石、生コンの搬入																															
大型トラック、トレーラー				敷地内での土砂運搬用として車両の入退場																															
4tトラック																																			
生コン車																																			
クレーン																																			
1日あたりの車両台数																																			

200
180
160
140
120
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

※車両台数は予測台数です。増減が生ずる場合があります。
 ※天候等の理由により日程を変更する場合があります。

※コンクリート打設作業等中断する事が出来ない作業を除き、可能な限り重量下校のピーク時を避けた計画を行う。

【先月までの工事進捗】

◎戸建専業

- 敷地外周の擁壁工事を進めています。
- 敷地内の排水工事を進めています。
- 下水の既設接続工事が終わりました。
- マンション専業
- 自走式駐車場の基礎躯体工事は完了致しました。
- 本体棟の基礎躯体～1F躯体工事を進めています。
- 工事前用4tトラックを2台に増やしました。

【今月度の重点連絡事項】

◎戸建専業

- 1工区にて戸建建築工事が始まります。
- 水道・ガス工事にて道路規制工事があります。

◎マンション専業

- 自走式駐車場の地上部分鉄骨工事をを行います。
- 躯体工事に伴いコンクリート打設予定日については、生コン車の通行がなくなります。(※)車は7:30前に入場とします)

※コンクリートの搬入については、作業時間を延長する事があります。

【工事車両搬入動線及び誘導員配置計画】

☆工事車両の搬入の予定がある場合は、誘導員を配置する。

