

**基本厳守事項**

- 作業時間は原則8:00~18:00、日曜日は全休日とする
- 7:30~8:30の間は工事車両の搬出入を行わない
- 工事現場出入り口には、適宜誘導員を配置する
- 歩道・周辺道路の清掃・美化に努める
- 騒音・振動防止法を厳守する

# 6月度安全衛生管理計画

工事名 (仮称)スーパーバリュー八王子高尾店新築工事  
 事業主 株式会社 スーパーバリュー  
 施工者 株式会社 関東建創

月間安全衛生管理工程表

日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
山留工事									南側隣地境界造成工事																							
土工事																																
擁壁工事																																
仮設工事									外部足場架設工事																							
土工事									根伐り・地盤改良工事・埋戻し																							
躯体工事																																
鉄骨工事																																
安全衛生行事計画																																
安全大会																																
道路清掃																																
大型ダンプ																																
※残土搬出入はありません。																																
敷地内での土砂運搬用として車両の入退場																																
トラック(10t・4t)																																
基礎躯体工事(鉄筋・型枠・仮設材)																																
基礎躯体工事																																
基礎躯体工事(工事中は現場常駐)																																
生コン車・ポンプ車																																
クレーン																																
誘導員(増人)	1名	1名	1名	1名	1名	1名	1名	1名	1名	1名	1名	1名	1名	1名	1名	1名	1名	1名	1名	1名	1名	1名	1名	1名	1名	1名	1名	1名	1名	1名	1名	
1日当りの車両台数	170	160	150	140	130	120	110	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**【先月までの工事進捗】**

- ◎開発工事
  - ・造成工事中です。
- ◎本体建物工事
  - ・掘削工事は全体の80%程度完了しています。
  - ・基礎躯体工事(コンクリート打設)は全体の30%程度完了しています。

**【今月度の重点連絡事項】**

- ・今月鉄骨工事開始及びコンクリート打設に伴い、搬出入車両台数が増えます。
- ・搬出入ゲートが南側へ移動します。
- ・鉄骨工事に限り19:00まで残業を行います。
- ・コンクリートの鍍押し作業については、作業時間を延長する場合があります。

※天候等の理由により日程を変更する場合があります。  
 ※車両台数は予測台数です。増減が生ずる場合があります。