

基本遵守事項 (工事説明会資料より抜粋)		安全衛生管理工程表	
1	作業時間は8:00~18:30、日曜日は休工とする	日付	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2	7:30~8:30の間は工事車両の搬出入を行わない	曜日	水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金
3	工事現場出入口には、適宜誘導員を配置する	土工事	敷地内 宅整整形
4	道路上には資材等を放置しない	排水工事	敷地内 排水工
5	騒音・振動防止法を遵守する	道路工事	敷地内 新設道路工
<b>戸建事業</b>		公園工事	敷地内 新設公園工
<b>マンション事業</b>		戸建建築工事	★(事業者施工) 1工区戸建建築工事
		副通企業者工事	(NTT/東電/水道/ガス)
		仮置き土砂搬出工事	仮置き土砂搬出(南側出入口を使用)
		通行規制工事	
		仮設工事	★地上足場架設工事、基礎足場解体工事
		土工	コンクリート
		躯体工事	コンクリート
		自走駐工事	★アップコンクリート打設工事、地上足場架設工事、外装ハネル取付工事
		外装工事	★1F~4F外装仕上工事
		内装工事	★1F~3F内装仕上工事
		外構・植栽工事	休工日
		通行規制工事	☆工事の予定はありません
			☆工事の予定はありません
<b>安全衛生計画</b>		道路清掃	道路清掃
		大型クレーン	仮置き土砂搬出の為の車両の入退場及び土砂場外搬出
		大型トラック、トレーラー	地上躯体工事 (鉄筋・型枠・PC・鉄骨・仮設材料)
		4トントラック	地上躯体工事 (鉄筋・型枠・仮設材料)
		生コン車	地上躯体工事 (コンクリート)
		クレーン	☆敷地内常設のクレーン使用を基本とするが、工事の内容に応じクレーンを使用する場合があります
1日あたりの車両台数			

**【先月までの工事進捗】**

◎戸建事業

- 敷地外周の擁壁工事がほぼ完了しました。
- 敷地内の排水、道路工事を進めています。

◎マンション事業

- 自走式駐車場地上のデッキプレート敷きを行いました。
- 本体棟の基礎~4F躯体工事を実施。再早棟は5F床まで完了。
- 付属棟の基礎掘削工事を実施。
- 地下デ「イホ」サ「処理槽」の設置を行いました。

**【今月度の重点連絡事項】**

◎戸建事業

- 敷地内の公園、排水、道路工事を進めています。
- 線路沿いの道路本復旧工事に着手します。★車両片側交互規制での工事になります。
- 仮置き土砂の搬出工事に着手します。★南側出入口からの出入になります。

◎マンション事業

- 本体棟の1F~6F躯体工事及び内外装仕上げ工事に着手します。
- 躯体工事に伴いコンクリート打設予定日については、生コン車の通行があります。(生コン車は7:30前に入場とします)
- ※コンクリートの繰押えについては、作業時間を延長する事があります。

