

10 月度安全衛生管理計画

サクラシティ 高尾計画

事業主 : 大和ハウス工業株式会社
 日本住宅流通株式会社
 施工者 : 大和ハウス工業株式会社
 株式会社コスモスイニシア
 株式会社長谷工コーポレーション

基本遵守事項(工事説明会資料より抜粋)
 1 作業時間は8:00~18:30、日曜日は休工とする
 2 7:30~8:30の間は工事車両の搬出入を行わない
 3 工事現場出入口には、適宜誘導員を配置する
 4 道路上には資材等を放置しない
 5 騒音・振動防止法を遵守する

		月 間 安 全 衛 生 管 理 工 程 表																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		日	付	曜	日	曜	日	曜	日	曜	日	曜	日	曜	日	曜	日	曜	日	曜	日	曜	日	曜	日	曜	日	曜	日	曜	日	曜	日
戸建事業	住宅建物																																
	仮設工事																																
マンション事業	土工事																																
	躯体工事																																
	自走駐工事																																
	外装工事																																
	内装工事																																
安全衛生計画	外構・植栽工事																																
	通行規制工事																																
	安全大会																																
	道路清掃																																
大型タンク	大型トラック、トレーラー																																
	4トントラック																																
	生コン車																																
	クレーン																																
1日あたりの車両台数	台/日	200	180	160	140	120	100	80	60	40	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
	台/日	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	

【先月までの工事進捗】

- ◎戸建事業
 - 9月末現在39棟着工済み。
 - 9月末時点で建物完成は23棟予定。
- ◎マンション事業
 - 住宅棟1F~9Fの躯体工事、1F~7Fの外装仕上げ工事を施工しました。
 - 自走式駐車場は1F部分の舗装及び各階引引きを残し完了しました。
 - 排水埋設、2F以上基礎等の外構工事を進めています。

【今月度の重点連絡事項】

- ◎戸建事業
 - 10月着工は5棟予定。
- ◎マンション事業
 - 住宅棟2F~10Fの躯体工事、1F~8Fの外装仕上げ工事をを行います。
 - 10F建ての先行棟は躯体上棟となる予定です。
 - I工区側の7F~9Fを1基解体しII工区側へ移動します。
 - 各所 排水埋設、2F以上基礎等の外構工事をを行います。

※コンクリートの繰り入れについては、作業時間を延長する事があります。

【工事車両搬入動線及び誘導員配置計画】

★工事車両の搬出入の予定がある場合は、誘導員を配置致します。

ネット入口、原ガードは工事車両台数により事業者にて誘導員を配置致します。