

基本厳守事項

1. 作業時間は原則8:00~18:00、日曜日は全休日とする
2. 7:30~8:30の間は工事車両の搬出入を行わない
3. 工事現場出入り口には、適宜誘導員を配置する
4. 歩道・周辺道路の清掃・美化に努める
5. 騒音・振動防止法を厳守する

9~10月度安全衛生管理計画

工事名	(仮称)スーパーバリュー八王子高尾店新築工事
事業主	株式会社 スーパーバリュー
施工者	株式会社 関東建創

月間安全衛生管理工程表

日付	9/14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	10/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火						
擁壁工事																																				
土工事																																				
雨水埋設工事																																				
路盤・舗装工事																																				
植栽工事																																				
ライン・フェンス工事																																				
内装・雑工事																																				
什器搬入																																				
商品搬入																																				
鉄骨工事																																				
安全衛生行事計画		安全大会																																		
車両・誘導計画																																				
大型ダンプ																																				
大型ダンプ																																				
トラック(10t・4t)																																				
生コン車・ポンプ車																																				
誘導員(昼間)	6名	6名	6名	6名	6名	6名	6名	6名	6名	6名	6名	6名	6名	6名	6名	6名	6名	6名	6名	6名	6名	6名	6名	6名	6名	6名	6名	6名	6名	6名	6名	6名	6名	6名	6名	6名
誘導員(夜間)	1名	1名																																		
人数	130	120	110	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

オープン

諸官庁検査
商品搬入・陳列

【先月までの工事進捗】

◎開発工事

・擁壁躯体工事85パーセント完了

・雨水排水、路盤、植栽工事中

◎本体建物工事

・内装工事は全体の95%程度完了しています。

・什器搬入、組立工事中

【今月度の重点連絡事項】
・9/17~9/28まで路盤・アスファルト舗装工事を夜間作業します。(20:00~6:00)

※天候等の理由により日程を変更する場合があります。

※車両台数は予測台数です。増減が生ずる場合があります。

