

基本遵守事項(工事説明会資料より抜粋)
 1 作業時間は8:00~18:30、日曜日は休工とする
 2 7:30~8:30の間は工事車両の搬出入を行わない
 3 工事現場出入口には、適宜誘導員を配置する
 4 道路上には資材等を放置しない
 5 騒音・振動防止法を遵守する

日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
戸建新築工事	内覧会	内覧会	内覧会	内覧会	内覧会	内覧会	内覧会	管理棟 地上足場架設	管理棟 地上足場架設	II工区 11F-12F躯体工事	II工区 11F-12F躯体工事	II工区 11F-12F躯体工事	II工区 11F-12F躯体工事	II工区 11F-12F躯体工事	II工区 11F-12F躯体工事	II工区 11F-12F躯体工事	II工区 11F-12F躯体工事	II工区 11F-12F躯体工事	II工区 11F-12F躯体工事	II工区 11F-12F躯体工事	II工区 11F-12F躯体工事	II工区 11F-12F躯体工事	II工区 11F-12F躯体工事	II工区 11F-12F躯体工事	II工区 11F-12F躯体工事	II工区 11F-12F躯体工事	II工区 11F-12F躯体工事	II工区 11F-12F躯体工事	II工区 11F-12F躯体工事	II工区 11F-12F躯体工事	II工区 11F-12F躯体工事	
マンション事業	コックリト	コックリト	コックリト	コックリト	コックリト	コックリト	コックリト	コックリト	コックリト	コックリト	コックリト	コックリト	コックリト	コックリト	コックリト	コックリト	コックリト	コックリト	コックリト	コックリト	コックリト	コックリト	コックリト	コックリト	コックリト	コックリト	コックリト	コックリト	コックリト	コックリト	コックリト	
安全衛生行事計画	安全大会																															
1日あたりの車両台数	200	180	160	140	120	100	80	60	40	20	10																					


【先月までの工事進捗】

- ◎戸建事業
 - ・2月末時点着工61棟
 - ・2月末時点完成済み45棟、29世帯入居済み。
- ◎マンション事業
 - ・各所自主検査・機器調整・試運転を実施。
 - 2/17、18には消防検査及び建築基準法検査が完了し、2/22付で仮使用認定通知書も交付されました。
 - ・II工区C、D棟(14F建て)は9F-10Fの躯体工事、1F-7F仕上工事を実施。

【今月度の重点連絡事項】

- ◎戸建事業
 - ・3月着工予定1棟。
 - ・3月完成13棟予定。
- ◎マンション事業
 - ・I工区では手直し工事、クリーニングを行い、2/29-3/5には内覧会を予定。
 - 内覧会と並行し引渡し準備を行い、3/31に竣工引渡しとなります。
 - ・I工区の入居開始は4/15からの予定です。
 - ・II工区C、D棟(14F建て)は11F-12Fの躯体工事、1F-8F仕上工事を実施。

※コックリトの打設作業等中断する事が出来ない作業を除き、可能な限り児童下校のピーク時を避けた計画を行う。



★工事車両の搬出入の予定がある場合は、誘導員を配置致します。

※車両台数は予測台数です。増減が生ずる場合があります。
 ※天候等の理由により日程を変更する場合があります。

ネットトヨタは、原付バイクは工事車両台数により事業者にて誘導員を配置致します。