

# 工程表

## スリーポンド狭間本社解体工事

施工会社

麻生土木株式会社

工期

平成28年2月23日

平成28年3月30日

月日	平成28年 2 月															3 月																	
	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
仮設工事	月火	水	木	金	土	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
養生足場組立・解体	研究棟足場組立																																
本社棟上屋部解体	本社棟上屋部解体																																
本社棟基礎部解体	本社棟基礎部解体																																
研究棟上屋部解体	研究棟上屋部解体																																
研究棟基礎部解体	研究棟基礎部解体																																
搬出車輛 (日/台)	搬出車輛 (日/台)																																
実績 (12/24~1/26) 10tダンプ車 20台/1日	実績 (12/24~1/26) 10tダンプ車 20台/1日																																
	研究棟建物 本に合わせ部分解体していく																																
	コンクリート材 1日約20台 (予定)																																
	作業実績																																
	作業予定																																