平成28年　4　月期　　月間工程表

件名　　八王子市立東浅川小学校校舎増築工事

工程計画日
H28.3.18

施工者：三友建設株式会社
作成者：現場代理人　後藤　洋一

下記工程・車両台数は、施工状況・悪天候等により予定が変更になる可能性があります。

工種＼日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
仮　設工事														地足場組立																
											墨出し																			
土　工事	根伐り		休	砕石敷き				ｽﾃｺﾝ打設		休							休							休					休	
	ストック残土場内運搬					残土搬出																								
			工							工							工							工					工	
基　礎工事																		基礎・地中梁配筋・型枠												
													杭頭補強																	
工事																														
工事																														
工事																														
工事																														
大型車輌搬出入予定（予定台数）	機械搬入２台 10ｔダンプ1台					10ｔダンプ20～25台 期間中計約50台			ミキサー車5～6台		大型１～２台（期間中　計３台）							大型１～２台（期間中　計４台）							大型１～２台（期間中　計３台）					
通勤・その他普通車両（予定台数）	予定台数　４～５台程度																	予定台数　５～１０台程度												