# 工　程　表

| 工　事　名　称 | 工　　期 | 施　工　会　社 |
|---|---|---|
| スリーボンド狭間本社解体工事 | 平 成28年 3月22日<br>平 成28年 4月30日 | 麻生土木株式会社 |

| 月 | 平成２８年　３　月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ４　月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

**仮設工事**

**養生足場組立・解体**

研究棟建物解体に合わせて部分解体していく

**本社棟上屋部解体**

**本社棟基礎部解体**

**研究棟上屋部解体**

**研究棟基礎部解体**

**山留工事**

**搬出車輌（日／台）**

コンクリート材　１日約２０台（予定）

コンクリート材　１日約２０台（予定）

**実績（12/24～1/26）**
10ｔダンプ車　20台/１日

作　業　実　績

作　業　予　定